

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)

"Утверждаю"  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2026г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"  
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
105	27.02.2026

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Мулюкина Л.К., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Луначарского, д.31, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Андреева О.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Заводская, д.11, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 105 от 27.01.2026

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	3		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Замена ввода	м	12		
6	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
7	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
8	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	2	11 979,17	23 958,34
2	Провод СИП-4 2х16	м	14	52,22	731,08
3	Лента Металлическая F20.7	м	3	60,03	180,09
4	Скрепа для ленты HC-20-L	шт	2	18,27	36,54
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	123,54	247,08
6	Зажим анкерный РА 25S	шт	2	51,3	102,6
Итог затрат по материалам:					25 255,73
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					5 406,99
Всего по акту:					30 662,72

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович