

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)

"Утверждаю"  
Директор

А. Г. Штырляев  
2026г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайонах №8, №2  
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
150	16.03.2026

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: потребителя ИП Егупова О.А., объект: торговый павильон по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, пересечение ул.Косоротова и ул.Ленина, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 150 от 16.02.2026

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1,5		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	1	11 979,17	11 979,17
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	52,22	104,44
3	Лента Металлическая F20.7	м	1,5	60,03	90,05
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	18,27	18,27
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	173,13	346,26
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>12 538,19</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>2 655,13</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>15 193,32</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович