

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

| Номер документа | Дата документа |
|-----------------|----------------|
| 170 | 27.03.2026 |

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Клыгиной А.Г., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Алексеева, д.139, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 170 от 27.02.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ | |
|--|---------------------------------------|----------|--------|--|-------|
| | | | | единицы | общая |
| 1 | Установка SPLIT- счетчика на опору | шт | 1 | | |
| 2 | Крепление SPLIT- счетчика лентой | м | 1,5 | | |
| 3 | Обжим ленты при помощи скрепы | шт | 1 | | |
| 4 | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м | 2 | | |
| 5 | Настройка системы АСКУЭ | шт | 1 | | |
| Итого затрат по наименованию работ: | | | | | |

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|--------------------------------------|--|----------|--------|-----------|------------------|
| 1 | Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04 | шт | 1 | 22 034,43 | 22 034,43 |
| 2 | Провод СИП-4 2х16 | м | 2 | 52,23 | 104,46 |
| 3 | Лента Металлическая F20.7 | м | 1,5 | 60,03 | 90,05 |
| 4 | Скрепа для ленты НС-20-L | шт | 1 | 18,27 | 18,27 |
| Итого затрат по материалам: | | | | | 22 247,21 |
| Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: | | | | | 2 670,78 |
| Всего по акту: | | | | | 24 917,99 |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович