

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"
(наименование объекта)

| Номер документа | Дата документа |
|-----------------|----------------|
| 59 | 10.02.2026 |

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Костенковой Л.Г., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Восточная, д.6, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 59 от 09.01.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ | |
|--|---------------------------------------|----------|--------|--|-------|
| | | | | единицы | общая |
| 1 | Установка SPLIT- счетчика на опору | шт | 1 | | |
| 2 | Крепление SPLIT- счетчика лентой | м | 1,5 | | |
| 3 | Обжим ленты при помощи скрепы | шт | 1 | | |
| 4 | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м | 2 | | |
| 5 | Настройка системы АСКУЭ | шт | 1 | | |
| Итого затрат по наименованию работ: | | | | | |

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|--------------------------------------|--|----------|--------|-----------|------------------|
| 1 | Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS | шт | 1 | 11 979,17 | 11 979,17 |
| 2 | Провод СИП-4 2х16 | м | 2 | 52,22 | 104,44 |
| 3 | Лента Металлическая F20.7 | м | 1,5 | 60,03 | 90,05 |
| 4 | Скрепа для ленты НС-20-L | шт | 1 | 18,27 | 18,27 |
| Итого затрат по материалам: | | | | | 12 191,93 |
| Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: | | | | | 2 670,78 |
| Всего по акту: | | | | | 14 862,71 |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович