



Участок ВЛ
(подразделение)

ВЛ-6кВ фидер 83-19
(наименование объекта)

Вид работ: Новое строительство
Источник финансирования: Отчисления из прибыли

Адрес (участок) объекта ремонта

Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ. фид. 83-19 от действующей опоры ЛЭП до проектируемой КТП-337 на ж/б опорах, проводом СИП-3 1х50, протяженностью L= 0,156 км. с монтажом РЛНД на анкерной концевой опоре. Инвестиционный проект Р_14_Ю_1. Распоряжение №18/Ю-08 от 16.04.2025 г. р- он СНТ Мечта-2, г.Белорецк.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 326 от 18.04.2025

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Перевозка опор	шт	8		
2	Установка ж/б опор одностоечных	шт	2		
3	Монтаж опора с подкосом	шт	3		
4	Монтаж провод СИП	км	0,48		
5	Монтаж РЛНД	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Опора СВ 110	шт	5	11 666,67	58 333,35
2	Опора СВ 95	шт	2	10 110,42	20 220,84
3	Уголок 63х63	кг	98	66,67	6 533,66
4	Арматура диам. 20 мм	кг	15	67,08	1 006,2
5	Арматура диам. 16 мм	кг	12	66,67	800,04
6	Гайка М16	шт	8	13	104
7	Шайба М22	кг	0,62	86,67	53,74
8	Проволока стальная ф6	кг	5	100	500
9	Колпачек полиэтиленовый К-7	шт	19	8,75	166,25
10	Изолятор ШФ-20	шт	7	833,33	5 833,31
11	Изолятор штыревой фарфоровый IF27	шт	9	1 000	9 000
12	Зажим ПС	шт	5	47,05	235,25
13	Провод СИП-3 1х50	м	480	83,53	40 094,4
14	Вязка спиральная	шт	30	527,78	15 833,4
15	Наконечник пресуемый СРТАУ 50	шт	6	400	2 400
16	Разъединитель РЛНД	шт	1	19 341,67	19 341,67
17	Труба ду.25	кг	40	68,33	2 733,2
18	Полоса сталь 4х40	кг	16	83,33	1 333,28
19	Гайка М16	шт	4	12	48
20	Зажим соединительный MJPT50	шт	1	183,33	183,33
21	Труба ду.20	кг	1,5	70,83	106,25
22	Опора СВ 95	шт	1	10 989,58	10 989,58
23	Разрядник мультикамерный MCR	шт	3	9 055,42	27 166,26
Итог затрат по материалам:					223 016,01
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					110 796,58
Всего по акту:					333 812,59

Работу сдал начальник участка ВЛ:  Султангузин Равиль Рафаилович

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович