

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



«Утверждаю»

Директор

А. Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский

(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
220	14.04.2026

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка оборудования АИИСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-8Т.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 220 от 13.03.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка преобразователя интерфейсов	шт	1		
3	Установка GSM-антенны	шт	2		
4	Установка din-рейки при помощи саморезов	шт	1		
5	Установка автоматического выключателя	шт	1		
6	Крепление щита учета лентой	м	3		
7	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
8	Монтаж провода от ЩР до ВЛ	м	4		
9	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Лента Металлическая F20.7	м	3	60,03	180,09
2	Скрепа для ленты HC-20-L	шт	2	18,27	36,54
3	Щит ЩМП	шт	1	4 583,33	4 583,33
4	Автоматический выключатель	шт	1	650	650
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	173,13	346,26
6	Антенна GSM	шт	1	708,33	708,33
7	Антенна GSM	шт	1	1 041,67	1 041,67
8	DIN-рейка	шт	1	379,17	379,17
9	Преобразователь Милур IC UREG-Z/P	шт	1	27 083,33	27 083,33
10	Провод СИП-4 2x16	м	4	52,22	208,88
11	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	123,54	247,08
12	Зажим анкерный РА 25S	шт	2	121,16	242,32
Итог затрат по материалам:					35 707,00
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 296,34
Всего по акту:					39 003,34

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович