

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)



"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"

(наименование объекта)

Номер  
документа

258

Дата  
документа

30.04.2026

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Каретниковой Н.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Доломитная, д.20, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 258 от 30.03.2026

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

| №<br>п/п                                  | Наименование и характеристика работ   | Ед.<br>изм. | Кол-во | Стоимость строительных<br>и монтажных работ |       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------|-------|
|                                           |                                       |             |        | единицы                                     | общая |
| 1                                         | Установка SPLIT- счетчика на опору    | шт          | 1      |                                             |       |
| 2                                         | Крепление SPLIT- счетчика лентой      | м           | 1,5    |                                             |       |
| 3                                         | Обжим ленты при помощи скрепы         | шт          | 1      |                                             |       |
| 4                                         | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м           | 2      |                                             |       |
| 5                                         | Замена ввода                          | м           | 21     |                                             |       |
| 6                                         | Монтаж ответвительных зажимов         | шт          | 2      |                                             |       |
| 7                                         | Монтаж анкерных зажимов               | шт          | 2      |                                             |       |
| 8                                         | Настройка системы АСКУЭ               | шт          | 1      |                                             |       |
| <b>Итог затрат по наименованию работ:</b> |                                       |             |        |                                             |       |

| №<br>п/п                             | Наименование материалов                 | Ед.<br>изм. | Кол-во | Цена      | Сумма            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------------|
| 1                                    | Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04  | шт          | 1      | 22 034,43 | 22 034,43        |
| 2                                    | Провод СИП-4 2х16                       | м           | 23     | 52,22     | 1 201,06         |
| 3                                    | Лента Металлическая F20.7               | м           | 1,5    | 50,11     | 75,17            |
| 4                                    | Скрепа для ленты НС-20-L                | шт          | 1      | 15,95     | 15,95            |
| 5                                    | Зажим герметичный ответвительный СТ 25P | шт          | 2      | 103,71    | 207,42           |
| 6                                    | Зажим анкерный РА 25S                   | шт          | 2      | 121,16    | 242,32           |
| <b>Итог затрат по материалам:</b>    |                                         |             |        |           | <b>23 776,35</b> |
| <b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b> |                                         |             |        |           | <b>2 915,68</b>  |
| <b>Всего по акту:</b>                |                                         |             |        |           | <b>26 692,03</b> |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Султанов Денис Рашитович