

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2026г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
260	30.04.2026

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Лупенских Т.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Ударников, д.32, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Ерёмина К.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Ударников, д.42а, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.


Основание проведения работ: дефектная ведомость № 260 от 30.03.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	3		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	2	22 034,43	44 068,86
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	52,22	208,88
3	Лента Металлическая F20.7	м	3	50,11	150,33
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	2	15,95	31,9
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	145,47	290,94
Итог затрат по материалам:					44 750,91
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					4 433,92
Всего по акту:					49 184,83

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: _____ Султанов Денис Рашитович