

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2026г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
265	30.04.2026

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта


Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Сальникова Г.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Кирова, д.85, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Короткова А.Я., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Набережная, д.82, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 265 от 30.03.2026

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	3		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	2	22 034,43	44 068,86
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	52,22	208,88
3	Лента Металлическая F20.7	м	3	50,11	150,33
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	2	15,95	31,9
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	145,47	581,88
Итог затрат по материалам:					45 041,85
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					4 692,74
Всего по акту:					49 734,59

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: _____ Султанов Денис Рашитович