

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2

(наименование объекта)

"Утверждаю"

Директор

А.Г. Штырляев

2026г.

Номер
документа

270

Дата
документа

30.04.2026

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Ибрагимова Р.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Республиканская, д.15, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 270 от 30.03.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1,5		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Замена ввода	м	24		
6	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
7	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
8	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	22 034,43	22 034,43
2	Провод СИП-4 2х16	м	26	52,22	1 357,72
3	Лента Металлическая F20.7	м	1,5	50,11	75,17
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	15,95	15,95
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25P	шт	2	103,71	207,42
6	Зажим анкерный РА 25S	шт	2	121,16	242,32
Итог затрат по материалам:					23 933,01
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 429,77
Всего по акту:					25 362,78

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович