

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2026г.

№ документа
275

Дата документа
30.04.2026

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ д.Шушпа, Катайка
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Ногачева Е.С., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Шушпа, ул.Молодёжная, д.9, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Кушмуратова З.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Шушпа, ул.Станционная, д.3/1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 275 от 30.03.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	3		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	2	20 775,41	41 550,82
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	52,22	208,88
3	Лента Металлическая F20.7	м	3	50,11	150,33
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	2	15,95	31,9
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	173,13	692,52
Итого затрат по материалам:					42 634,45
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					4 922,10
Всего по акту:					47 556,55

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович