

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)

"Утверждаю"  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2026г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  
ИНН 66-0884691  
ОГРН 12402000449

| Номер документа | Дата документа |
|-----------------|----------------|
| 370             | 15.06.2026     |

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"  
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: потребителя Беловой Г.В., объект: нежилое помещение по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Луначарского, д.55/1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.


Основание проведения работ: дефектная ведомость № 370 от 15.05.2026


**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

| № п/п                               | Наименование и характеристика работ   | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ |       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------|-------|
|                                     |                                       |          |        | единицы                                  | общая |
| 1                                   | Установка SPLIT- счетчика на опору    | шт       | 1      |                                          |       |
| 2                                   | Крепление SPLIT- счетчика лентой      | м        | 1,5    |                                          |       |
| 3                                   | Обжим ленты при помощи скрепы         | шт       | 1      |                                          |       |
| 4                                   | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м        | 2      |                                          |       |
| 5                                   | Монтаж ответвительных зажимов         | шт       | 4      |                                          |       |
| 6                                   | Настройка системы АСКУЭ               | шт       | 1      |                                          |       |
| Итого затрат по наименованию работ: |                                       |          |        |                                          |       |

| № п/п                         | Наименование материалов                | Ед. изм. | Кол-во | Цена      | Сумма     |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 1                             | Счетчик Меркурий 238 ARTX2-02 DPOWF04  | шт       | 1      | 28 309,83 | 28 309,83 |
| 2                             | Провод СИП-4 4x16                      | м        | 2      | 108,72    | 217,44    |
| 3                             | Лента Металлическая F20.7              | м        | 1,5    | 60,03     | 90,05     |
| 4                             | Скрепа для ленты НС-20-L               | шт       | 1      | 18,27     | 18,27     |
| 5                             | Зажим герметичный ответвительный СТ70Р | шт       | 4      | 145,47    | 581,88    |
| Итого затрат по материалам:   |                                        |          |        |           | 29 217,47 |
| Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: |                                        |          |        |           | 2 915,68  |
| Всего по акту:                |                                        |          |        |           | 32 133,15 |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович