

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)



Подтверждаю"

Директор

А.Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Номер  
документа

139

Дата  
документа

16.03.2026

### Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Захарова Р.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Ульянова, д.45, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Чертоусова В.О., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Ульянова, д.47, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 139 от 16.02.2026

## АКТ

### приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	3		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	2	22 034,43	44 068,86
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	52,22	208,88
3	Лента Металлическая F20.7	м	3	60,03	180,09
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	2	18,27	36,54
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	173,13	692,52
Итого затрат по материалам:					45 186,89
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					5 406,99
Всего по акту:					50 593,88

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович